



Aufheizprotokoll für Calciumsulfat-Heizestriche (Anhydritestrich)

Bauvorhaben: _____ Ort: _____

Auftraggeber: _____

Es ist ein schnellbelegbarer Calciumsulfatestrich auf einer Fußbodenheizung vorhanden.

Ab dem 4. Tag nach der Estrichverlegung kann mit dem Aufheizen begonnen werden.

1. Tag aufgeheizt auf + 20°C Vorlauftemperatur ()
2. Tag aufgeheizt auf + 30°C Vorlauftemperatur ()
3. Tag aufgeheizt auf + 40°C Vorlauftemperatur ()
4. Tag bis mindestens einschl. 11. Tag geheizt mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur ohne Nachtabenkung ()
12. Tag abgesenkt auf + 30°C Vorlauftemperatur ()
13. Tag abgesenkt auf + 20°C Vorlauftemperatur ()
14. Tag Feuchtemessung (Belegereife: Anhydritestrich 0,5CM-%) ()

Unmittelbar vor Verlegung des Oberbelages ist eine CM-Messung zwingend erforderlich.

Diese Angaben beziehen sich auf Estrichdicken bis 70mm.

Ort/Datum

Ort/Datum

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift Heizungsfirma

Unterschrift Bauträger/Architekt

Unterschrift Bauherr