

ULTRA

Aufheizanweisung

Bauvorhaben

Bauherr:

Architekt:

Vorbemerkungen:

- Um eine spannungsfreie Estrichkonstruktion sicherzustellen, ist das Aufheizen zwingend notwendig.
- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung an den Inhalt der „Schnittstellkoordination für beheizte Fußbodenkonstruktion“.
- Das Kippen der Fenster ist schon vor dem Einbau des Estrichs erforderlich.
- Die Heizung sollte bei niedrigen Außentemperaturen, z.B. in den Wintermonaten bereits vor der Verlegung des Estrichs mit der geringsten Vorlauftemperatur in Betrieb genommen werden.
- In den Räumlichkeiten ist ein mehrfacher täglicher Luftaustausch erforderlich, um die überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Die Estrichoberfläche darf nicht abgedeckt oder mit Baumaterial zugestellt sein.
- Durchzug ist zu vermeiden.
- Das Heizprogramm darf nicht unterbrochen werden.

Mit dem Aufheizen kann frühestens 48 Stunden nach Estricheinbau, falls möglich, begonnen werden.

GT Ultra				
1.	Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad aufheizen	Begonnen am:	
2.	Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad aufheizen	Begonnen am:	
3. - 9.	Tag	Fußbodenheizung auf 45 Grad aufheizen	Begonnen am:	
10. – 19.	Tag	Fußbodenheizung auf 35 Grad abheizen	Begonnen am:	
20.	Tag	Fußbodenheizung auf 25 Grad abheizen	Begonnen am:	
21.	Tag	Messung	Erledigt am:	

Es ist zwingend erforderlich, dass während der Aufheizphase mindestens 3x täglich die Fenster und Türen für 30 Minuten Stoß gelüftet wird.

Bis zur Verlegung des Bodenbelages empfehlen wir, die Fußbodenheizung auf eine Temperatur von mindestens 20 Grad zu halten.

Ende des Aufheizens / Datum

Unterschrift

Wurde nach vorgegebenen
Aufheizprotokoll aufgeheizt?

Ja

Nein

Wurde der Aufheizvorgang unterbrochen?

Ja

Nein

Estrichfläche abgedeckt:

Ja

Nein

Und nach Anweisung gelüftet?

Ja

Nein

Bestätigung:

Ort/Datum

Heizungsbauer

Ort/Datum

Bauleiter/Architekt/Bauherr