



Aufheizprotokoll für Zementestriche

Bauvorhaben: _____ Ort: _____

Auftraggeber: _____ Estrichstärke 65-70mm

Es ist ein Zementestrich vorhanden. Ab dem 21. Tag nach der Estrichverlegung kann mit dem Aufheizen begonnen werden.

1. Tag: aufgeheizt auf + 20°C Vorlauftemperatur ()
2. Tag: aufgeheizt auf + 30°C Vorlauftemperatur ()
3. Tag: aufgeheizt auf + 40°C Vorlauftemperatur ()
4. Tag: aufgeheizt auf + 45°C bzw. vorgesehene maximale Vorlauftemperatur ()
5. Tag: bis einschl. 16. Tag geheizt mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung ()
17. Tag: abgesenkt auf + 40°C Vorlauftemperatur ()
18. Tag: abgesenkt auf + 30°C Vorlauftemperatur ()
19. Tag: abgesenkt auf + 20°C Vorlauftemperatur ()
20. Tag: Feuchtemessung (Belegreife: Anhydritestrich 0,3CM-%, Zementestrich 1,8CM-%) ()

Unmittelbar vor Verlegung des Oberbelages ist eine CM-Messung zwingend erforderlich.

Diese Angaben beziehen sich auf Estrichdicken bis 70mm.

Ort/Datum

Ort/Datum

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift Heizungsfirma

Unterschrift Bauträger/Architekt

Unterschrift Bauherr