



Aufheizprotokoll für schnellbelegbare **Retanol-Zementheizestriche**

Bauvorhaben: _____ Ort: _____

Auftraggeber: _____

Es ist ein schnellbelegbarer Retanolestrich auf einer Fußbodenheizung vorhanden.

Ab dem 3. Tag nach der Estrichverlegung kann mit dem Aufheizen begonnen werden.

1. Tag aufgeheizt auf + 25°C Vorlauftemperatur ()
2. Tag aufgeheizt auf + 35°C Vorlauftemperatur ()
3. Tag bis mindestens einschl. 5. Tag geheizt mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung ()
6. Tag abgesenkt auf + 25°C Vorlauftemperatur ()
7. Tag Feuchtemessung (Belegereife: siehe Datenblatt Retanol) ()

Unmittelbar vor Verlegung des Oberbelages ist eine CM-Messung zwingend erforderlich.

Diese Angaben beziehen sich auf Estrichdicken bis 70mm.

Ort/Datum

Ort/Datum

Ort/Datum

Stempel/Unterschrift Heizungsfirma

Unterschrift Bauträger/Architekt

Unterschrift Bauherr